

- die Abbrucharbeiten im Obergeschoss (Wand/zugesetzte Tür) sind realisiert
- in der Blockstube werden die Gewölbekappen freigelegt
- der Anschluss an die vorhandene Abwasserleitung in der Schulstraße ist erfolgt
- der Aushub um das Gebäude ist fertig, ca. 4 Wochen Austrocknungszeit ist nun erforderlich
- das Aufmaß durch Tischler für die Vorfertigung Fenster wurde erledigt, Türen (Türblätter) sind in der Werkstatt zum Aufarbeiten

